

CRONOGRAMA										
	OBRA: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "JOSÉ REGATTIERI"									
	LOCAL: SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES									
	DATA: MARÇO 2018									
									TOTAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	FÍSICO	FINAN.
	LICITAÇÃO									
	REFORMA									
I.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$	1.624,96	1.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00		1.624,96
		VB	0,54%	100,00%					100,00%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	63.020,65	31.510,32	31.510,32	0,00	0,00	0,00		63.020,65
		VB	21,11%	50,00%	50,00%				100,00%	
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$	2.823,05	564,61	2.258,44	0,00	0,00	0,00		2.823,05
		VB	0,95%	20,00%	80,00%				100,00%	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	2.859,89	857,97	2.001,92	0,00	0,00	0,00		2.859,89
		VB	0,96%	30,00%	70,00%				100,00%	
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$	11.789,98	2.358,00	4.715,99	4.715,99	0,00	0,00		11.789,98
		VB	3,95%	20,00%	40,00%	40,00%			100,00%	
5	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$	3.438,50	0,00	687,70	1.719,25	1.031,55	0,00		3.438,50
		VB	1,15%		20,00%	50,00%	30,00%		100,00%	
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$	1.378,75	0,00	1.378,75	0,00	0,00	0,00		1.378,75
		VB	0,46%		100,00%				100,00%	
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$	6.014,18	0,00	3.007,09	3.007,09	0,00	0,00		6.014,18
		VB	2,02%		50,00%	50,00%			100,00%	
8	VIDROS E ESPELHOS	R\$	1.654,53	0,00	0,00	1.654,53	0,00	0,00		1.654,53
		VB	0,55%			100,00%			100,00%	
9	PINTURA	R\$	50.054,43	0,00	12.513,61	12.513,61	12.513,61	12.513,61		50.054,43
		VB	16,77%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$	6.655,87	1.663,97	1.663,97	1.663,97	1.663,97	0,00		6.655,87

		VB	2,23%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%	
11	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	20.453,08	0,00	10.226,54	10.226,54	0,00	0,00		20.453,08
		VB	6,85%		50,00%	50,00%			100,00%	
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$	770,98	0,00	77,10	616,78	77,10	0,00		770,98
		VB	0,26%		10,00%	80,00%	10,00%		100,00%	
13	QUADRAS	R\$	109.846,47	0,00	0,00	43.938,59	43.938,59	21.969,29		109.846,47
		VB	36,80%			40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	
14	CALHAS	R\$	8.733,30	8.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00		8.733,30
		VB	0,03	100,00%					100,00%	
15	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	4.115,92	0,00	0,00	4.115,92	0,00	0,00		4.115,92
		VB	1,38%			100,00%			100,00%	
16	ESTRUTURAS	R\$	2.305,90	0,00	0,00	0,00	1.152,95	1.152,95		2.305,90
		VB	0,77%				50,00%	50,00%	100,00%	
17	PAVIMENTAÇÃO	R\$	929,65	0,00	0,00	0,00		929,65		929,65
		VB	0,31%					100,00%	100,00%	
TOTAL			298.470,09							
SOMAS MENSAIS				47.313,12	70.041,43	84.172,27	60.377,77	36.565,50		298.470,09
PERCENTUAL MENSAL				15,85%	23,47%	28,20%	20,23%	12,25%		100,00%
SOMA ACUMULADA				47.313,12	117.354,56	201.526,84	261.904,59	298.470,09		
PERC. ACUMULADO				15,85%	39,32%	67,52%	87,75%	100,00%		