

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA 1500 m²
 LOCAL: RUA ANTONIO GIL VELOSO
 MUNIÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
 0,00



ORÇAMENTISTA: Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	PERÍODO (MESES)								
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	MURO DE CONTENÇÃO	Físico (%)	920.006,87	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)		92.000,69	92.000,69	92.000,69	184.001,37	138.001,03	138.001,03	92.000,69	92.000,69
2	CORTINA ATIRANTADA	Físico (%)	616.566,97	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	61.656,70	61.656,70	123.313,39	123.313,39	123.313,39
3	SOLO GRAMPEADO	Físico (%)	890.657,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,86
4	DRENAGEM	Físico (%)	316.143,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,19	31.614,39
5	SINALIZAÇÃO	Físico (%)	23.991,54	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
		Financeiro (R\$)		1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44
6	CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	315.379,45	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
		Financeiro (R\$)		21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30
7	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	544.859,60								10,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.485,96
8	MATERIAL BETUMINOSOS	Físico (%)	145.623,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.124,76
9	TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS	Físico (%)	14.144,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,88	2.828,88
10	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Físico (%)	15.483,19	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		3.870,80	3.870,80	3.870,80	3.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SERVIÇOS AMBIENTAIS	Físico (%)	10.982,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,46	2.196,46
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	258.485,13	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
		Financeiro (R\$)		17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34
Total Parcial (%)				3,33%	3,33%	3,33%	7,11%	5,88%	7,40%	6,78%	10,31%
Total Acumulado (%)				3,33%	3,33%	3,33%	7,11%	5,88%	7,40%	6,78%	10,31%
Total Financeiro (R\$)			R\$ 4.072.324,33	135.728,56	135.728,56	135.728,56	289.385,94	239.514,80	301.171,50	276.003,69	419.954,46
Total Acumulado (R\$)				135.728,56	135.728,56	135.728,56	289.385,94	239.514,80	301.171,50	276.003,69	419.954,46

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA 1500 m²
 LOCAL: RUA ANTONIO GIL VELOSO
 MUNIÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
 0,00



ORÇAMENTISTA: Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	PERÍODO (MESES)							
			12	13	14	15	16	17	18	
1	MURO DE CONTENÇÃO	Físico (%)	920.006,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CORTINA ATIRANTADA	Físico (%)	616.566,97	10,00%	10,00%					
		Financeiro (R\$)		61.656,70	61.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SOLO GRAMPEADO	Físico (%)	890.657,23	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%
		Financeiro (R\$)		44.532,86	44.532,86	178.131,45	178.131,45	178.131,45	178.131,45	44.532,86
4	DRENAGEM	Físico (%)	316.143,89	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)		47.421,58	63.228,78	31.614,39	31.614,39	31.614,39	31.614,39	31.614,39
5	SINALIZAÇÃO	Físico (%)	23.991,54	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
		Financeiro (R\$)		1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44	1.599,44
6	CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	315.379,45	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
		Financeiro (R\$)		21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30	21.025,30
7	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	544.859,60	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)		54.485,96	54.485,96	54.485,96	108.971,92	108.971,92	54.485,96	54.485,96
8	MATERIAL BETUMINOSOS	Físico (%)	145.623,79	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)		29.124,76	14.562,38	14.562,38	14.562,38	14.562,38	14.562,38	14.562,38
9	TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS	Físico (%)	14.144,38	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		5.657,75	2.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Físico (%)	15.483,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SERVIÇOS AMBIENTAIS	Físico (%)	10.982,30	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		4.392,92	2.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	258.485,13	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
		Financeiro (R\$)		17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34	17.232,34
Total Parcial (%)				7,05%	6,96%	7,82%	9,16%	9,16%	7,82%	4,54%
Total Acumulado (%)				7,05%	6,96%	7,82%	9,16%	9,16%	7,82%	4,54%
Total Financeiro (R\$)			R\$ 4.072.324,33	287.129,60	283.349,09	318.651,25	373.137,21	373.137,21	318.651,25	185.052,66
Total Acumulado (R\$)				287.129,60	283.349,09	318.651,25	373.137,21	373.137,21	318.651,25	185.052,66

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA 1500 m²
 LOCAL: RUA ANTONIO GIL VELOSO
 MUNIÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
 0,00



ORÇAMENTISTA: Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)		CONFERÊNCIA		
		Físico (%)	Financeiro (R\$)			
1	MURO DE CONTENÇÃO	Físico (%)	920.006,87	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		920.006,87	Ok!	
2	CORTINA ATIRANTADA	Físico (%)	616.566,97	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		616.566,97	Ok!	
3	SOLO GRAMPEADO	Físico (%)	890.657,23	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		890.657,23	Ok!	
4	DRENAGEM	Físico (%)	316.143,89	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		316.143,89	Ok!	
5	SINALIZAÇÃO	Físico (%)	23.991,54	100,00%	Verificar!	100,00%
		Financeiro (R\$)		23.991,54	Verificar!	
6	CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	315.379,45	100,00%	Verificar!	100,00%
		Financeiro (R\$)		315.379,45	Verificar!	
7	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	544.859,60	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		544.859,60	Ok!	
8	MATERIAL BETUMINOSOS	Físico (%)	145.623,79	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		145.623,79	Ok!	
9	TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS	Físico (%)	14.144,38	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		14.144,38	Ok!	
10	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Físico (%)	15.483,19	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		15.483,19	Ok!	
11	SERVIÇOS AMBIENTAIS	Físico (%)	10.982,30	100,00%	Ok!	100,00%
		Financeiro (R\$)		10.982,30	Ok!	
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	258.485,13	100,00%	Verificar!	100,00%
		Financeiro (R\$)		258.485,13	Verificar!	
Total Parcial (%)						100,00%
Total Acumulado (%)						
Total Financeiro (R\$)		R\$ 4.072.324,33				
Total Acumulado (R\$)						