

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE NO RIO SANTA MARIA DO DOCE, LOCALIZADO EM SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES			MESES DE CONTRATO							
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PLANILHA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	81,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,59%
		VALOR TOTAL	244.514,05	R\$ 199.048,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.465,10
2	SUPRESSÃO VEGETAL	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	0,09%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	0,00%
		VALOR TOTAL	4.321.672,97	R\$ 3.819,20	R\$ 719.642,30	R\$ 719.642,30	R\$ 719.642,30	R\$ 719.642,30	R\$ 719.642,30	R\$ -
3	ENSECADEIRA	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	0,00%	41,69%	0,00%	0,00%	58,31%	0,00%	0,00%
		VALOR TOTAL	124.702,19	R\$ -	R\$ 51.982,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.720,00	R\$ -	R\$ -
4	MACIÇO DE CONCRETO	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	0,00%	18,06%	25,29%	25,29%	25,29%	6,07%	0,00%
		VALOR TOTAL	1.393.334,43		R\$ 251.641,20	R\$ 352.381,55	R\$ 352.381,55	R\$ 352.381,55	R\$ 84.548,58	
5	TOMADA D'ÁGUA	FISICO								
		% EXECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		VALOR TOTAL	695.788,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.894,00	R\$ 347.894,00	R\$ -	R\$ -
6	SINALIZAÇÃO	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%
		VALOR TOTAL	22.443,60	R\$ 3.206,23	R\$ 3.206,23	R\$ 3.206,23	R\$ 3.206,23	R\$ 3.206,23	R\$ 3.206,23	
7	SERVIÇOS AMBIENTAIS	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,37%	15,61%	69,02%
		VALOR TOTAL	402.665,63					R\$ 61.876,54	R\$ 62.856,80	R\$ 277.932,29
8	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	11,02%	41,77%	29,66%	17,55%	0,00%	0,00%	0,00%
		VALOR TOTAL	281.399,88	R\$ 31.014,30	R\$ 117.544,82	R\$ 83.461,86	R\$ 49.378,90			
9	DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%
		VALOR TOTAL	106.832,63			R\$ 35.610,88	R\$ 35.610,88	R\$ 35.610,88		
10	AS-BUILT	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		VALOR TOTAL	42.294,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.294,55
11	INAUGURAÇÃO DE OBRA	FISICO								
		% EXECUTADO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		VALOR TOTAL	2.751,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.751,91
TOTAL EXECUTADO NO MÊS			R\$ 237.088,68	R\$ 1.144.016,73	R\$ 1.194.302,81	R\$ 1.508.113,85	R\$ 1.531.454,95	R\$ 869.273,64	R\$ 785.705,32	R\$ 368.443,85
TOTAL ACUMULADO			R\$ 237.088,68	R\$ 1.381.105,41	R\$ 2.575.408,22	R\$ 4.083.522,07	R\$ 5.614.977,02	R\$ 6.484.250,67	R\$ 7.269.955,99	R\$ 7.638.399,84
PERCENTUAL ACUMULADO			3,10%	18,08%	33,72%	53,46%	73,51%	84,89%	95,18%	100,00%