

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** Construção de uma Praça Pública Municipal

**LOCAL:** Comunidade Sítio Recreio- São Roquinho - Roque do Canaã / ES

**DATA:** Maio de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	REPASSE	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	TOTAL
	PROCESSO LICITATÓRIO									
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 25.839,42			6.459,86	6.459,86	6.459,86	6.459,86	R\$ 25.839,42
		GOV.ES								
		%	100%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	R\$ 2.022,98			2.022,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.022,98
		GOV.ES								
		%	100%			100,00%				
03	INFRA ESTRUTURA	R\$	R\$ 13.573,48			6.786,74	6.786,74	-	-	R\$ 13.573,48
		GOV.ES								
		%	100%			50,00%	50,00%			
04	PAVIMENTAÇÃO	R\$	R\$ 18.924,11			3.784,82	7.569,65	7.569,65	-	R\$ 18.924,11
		GOV.ES								
		%	100%			20,00%	40,00%	40,00%		
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	R\$ 2.192,17			-	767,26	767,26	657,65	R\$ 2.192,17
		GOV.ES								
		%	100%				35,00%	35,00%	30,00%	
06	PAISAGISMO	R\$	R\$ 4.465,34			-	1.562,87	1.562,87	1.339,60	R\$ 4.465,34
		GOV.ES								
		%	100%				35,00%	35,00%	30,00%	
07	DIVERSOS	R\$	R\$ 13.997,44			2.799,49	4.199,23	4.199,23	2.799,49	R\$ 13.997,44
		GOV.ES								
		%	100%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
										R\$ 81.014,94
	TOTAL SIMPLES		R\$ 81.014,94			21.853,89	27.345,60	20.558,86	11.256,59	
	TOTAL ACUMULADO					21.853,89	49.199,49	69.758,35	81.014,94	