



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ  
Estado do Espírito Santo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										
OBRA: Construção de um Campo Society										
LOCAL: Tancredo- São Roquinho - Roque do Canaã / ES										
DATA: Março de 2019										
ITEM	DESCRIÇÃO	REPASSE	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
	PROCESSO LICITATORIO									
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 35.049,65			8.762,41	8.762,41	8.762,41	8.762,41	R\$ 35.049,65
		PMSRC								
		%	100%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
02	TERRAPLANAGEM	R\$	R\$ 9.880,83			9.880,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 9.880,83
		PMSRC								
		%	100%			100,00%				
03	PAVIMENTAÇÃO	R\$	R\$ 115.438,47			57.719,23	28.859,62	28.859,62	-	R\$ 115.438,47
		PMSRC								
		%	100%			50,00%	25,00%	25,00%		
04	DRENAGEM	R\$	R\$ 3.982,96			3.982,96	-	-	-	R\$ 3.982,96
		PMSRC								
		%	100%			100,00%				
05	FECHAMENTO LATERAL	R\$	R\$ 176.100,69			-	61.635,24	61.635,24	52.830,21	R\$ 176.100,69
		PMSRC								
		%	100%				35,00%	35,00%	30,00%	
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	R\$ 27.975,16			8.392,55	9.791,31	9.791,31	-	R\$ 27.975,16
		PMSRC								
		%	100%			30,00%	35,00%	35,00%		
07	EQUIPAMENTOS	R\$	R\$ 2.528,62			-	-	-	2.528,62	R\$ 2.528,62
		PMSRC								
		%	100%						100,00%	
08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 7.985,00			1.996,25	1.996,25	1.996,25	1.996,25	R\$ 7.985,00
		PMSRC								
		%	100%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 1.932,24			-	-	-	1.932,24	R\$ 1.932,24
		PMSRC								
		%	100%						100,00%	
	TOTAL SIMPLES		R\$ 380.873,62			90.734,24	111.044,83	111.044,83	68.049,73	
	TOTAL ACUMULADO					90.734,24	201.779,07	312.823,89	380.873,62	